



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
ที่ มค 83701/- วันที่ มีนาคม 2565.....
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)


เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง

ตามที่ **องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง** ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ **15 ตุลาคม 2564** นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนฯ แสดงถึงงบประมาณที่ได้ใช้จ่ายไปในการดำเนินโครงการต่างๆ ที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานฯ

ในการนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานการดำเนินงาน เห็นควร นำเรียนท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง พร้อมทั้งปิดประกาศบันทึกนี้ไว้ที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง และประกาศผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกลาง เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางกรณา นินทศิลป์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นายวิเชียร มุลตะกร)


หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ.....

(นางสาวลัดดาร่า รัตน์รองใต้)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. ตอนกลาง

ลงชื่อ.....

(นายวิบูลย์ ตรีอินทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง

รายงานผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และประเพณีวัฒนธรรม						
1.1 แผนงานการศึกษา..... 1.1.1 โครงการอาหารเสริม (นม)	1,009,839	0	509,225.64 (6 ครั้ง)	500,613.36	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2.1.1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางหนองหญ้าแดงบริเวณที่นางนาง วันดี ดอนมหาเทา บ้านเหล่า หมู่ 9 ตำบล ตอนกลาง กว้าง 4 ม. ยาว 472 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.30 ม.หรือ พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,888 ตร.ม.	1,208,500	0	1,208,500	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2.1.2 โครงการขยายท่อส่งน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านหินแห่ หมู่ 8	655,000	0	655,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย
2.1.3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางบ้านโนนสูง ม.3 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.30 ม. หรือ พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม.	550,000	0	550,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย
2.1.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางศาลาหมู่บ้าน บ้านวังแคน ม.11 ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 183 ม. หนา 0.15 ม. ไหล่ ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือ พท.ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 732 ตร.ม.	550,000	0	550,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2.1.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านทิพโส-หนองเหี้ย บ้านทิพโส ม.4 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 229 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือ พท.ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 916 ตร.ม.	548,000	0	548,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย
2.1.6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย ทางวังจัน-โป่งนางแอ่น บ้านวังจัน ม.6 ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 294 ม. หนา 0.15 ม. ไหลทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 ม. หรือ พท. ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,176 ตร.ม.	752,000	0	752,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย
2.1.7 โครงการขยายท่อส่งน้ำภายใน หมู่บ้าน บ้านทิพโส ม.4	652,000	0	652,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	(เงินอุดหนุน ฅก.) ค้างจ่าย
2.1.8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านทิพโส ม.4 จาก บ้านเลขที่ 222 ถึง ศาลาพักริมทาง	225,000	0	225,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินงบประมาณ

โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	โอนเพิ่ม/ โอนลด	งบประมาณที่ใช้/ วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต						
2.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา 2.1.9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางบ้านนางพรรณณี ศิริชา ถึง ศาลา ประชาคม หมู่ 6 บ้านวังจัน	226,000	0	226,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินงบประมาณ
2.1.10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนอุดม ม.5 สายทาง ระหว่างสามแยกทางหลวง - ฝ่ายหลวง	186,000	0	186,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินงบประมาณ
2.1.11 โครงการซ่อมแซมถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนกลาง ม.1 จาก บ้านเลขที่ 57 ถึง บ้านเลขที่ 33	290,000	0	290,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินงบประมาณ
2.1.12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านวังจัน ม.2 สายทาง บ้านวังจัน - ลงอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น	187,000	0	187,000	0	ดำเนินการแล้วเสร็จ	เงินงบประมาณ
2.1.13 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อ อุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร จำนวน 5 บ่อ ๆ ละ 100,000 บาท	500,000	0	500,000	0	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินงบประมาณ

หมายเหตุ : 1. เป็นผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – มี.ค. 65

