

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังจาน - วังขอนจิก บ้านวังจาน หมู่ ๒	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			มี.ย.๖๘	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหินแห่ - ฝ่ายหลวง บ้านหินแห่ หมู่ ๘ ช่วงที่ ๓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			มี.ย.๖๘	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทิโพสโต - นองแขง บ้านทิโพสโต หมู่ ๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสูง - โนนบ้านฮ้าง บ้านโนนสูง หมู่ ๓ ช่วงที่ ๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเลขที่ ๑๑๐ - ๑๗๓ บ้านโนนสูง หมู่ ๓	๑๒๐,๗๐๐.๐๐	๑๑๙,๗๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกฝ่ายหลวง - บ้านเลขที่ ๑๖๖ บ้านหินแห่ หมู่ ๘	๒๘๗,๗๐๐.๐๐	๒๘๕,๗๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเลขที่ ๒๔๔ - ๑๕๖ บ้านทิโพสโต หมู่ ๑๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทิโพสโต - นองเฮีย บ้านทิโพสโต หมู่ ๑๐ ช่วงที่ ๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านโนนสูง - นองหญ้าแดง บ้านเหล่า หมู่ ๙ ช่วงที่ ๒	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังแคน ช่วงนายนายสมนึก พลละเอ็น บ้านวังแคน หมู่ ๑๑	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านวังจาน - อ่างเก็บน้ำห้วย ขอนสัก บ้านวังจาน หมู่ ๒	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคอนกลาง หมู่ ๑	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร และอุปโภคบริโภค	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘, ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๔	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์กองทุนธนาคารขยะ ตำบลคอนกลาง	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	√			มี.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คสล.สายบ้านวังแคน ช่วงบ้านเลขที่ ๗ -๑๓ บ้านวังแคน หมู่ ๗	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
	๗-๑๓ บ้านวังแคน หมู่ ๗									
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางด้วย คสล. สายหน้าโรงเรียน หินแห่เสริมศิลป์ บ้านโนนอุดม หมู่ ๕	๒๖๐,๔๐๐.๐๐	๒๕๘,๔๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๑๗	อุดหนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	√			ธ.ค.๖๗	กองคลัง	
๑๘	อุดหนุนส่วนราชการ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.-๖๘	กองคลัง	
๑๙	อุดหนุนส่วนราชการ (งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)	๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๒๘,๓๑๐.๐๐	๕๑,๖๙๐.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๒๐	อุดหนุนองค์กรประชาชน	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๒๑	อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๒๐๐,๐๐๐	-			√	ก.ย.๖๘	กองช่าง	
๒๒	อุดหนุนองค์กรประชาชน	๑,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๐๐.๐๐			√	ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๒๓	อุดหนุนส่วนราชการ (ที่ทำการ อ.โกสุมพิสัย)	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	กองคลัง	
๒๔	สมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๔๑๐,๐๘๐.๐๐	๔๑๐,๐๘๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	กองคลัง	
๒๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒๖	เบี้ยผู้สูงอายุ	๘,๔๕๑,๖๐๐.๐๐	๘,๔๕๑,๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒๗	เบี้ยผู้พิการ	๑,๗๓๒,๘๐๐.๐๐	๑,๗๓๐,๖๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๒๘	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตอนกลาง (สปสข.)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	√			พ.ย.๖๘	กองสาธารณสุข	
๒๙	สมทบกองทุนประกันสังคม	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๓,๘๙๒.๐๐	๑๖,๑๐๘.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองคลัง	
๓๐	สมทบกองทุนเงินทดแทน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๖๗.๐๐	๑๕,๖๓๓.๐๐	√			ก.ย.๖๘	กองคลัง	
๓๑	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้ บริการของ อบต.ตอนกลาง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	√			มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๓๒	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑๙,๒๘๐.๐๐	√			เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓๓	โครงการจัดซื้อขชาติและธงตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐		√			ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๔,๘๖๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	√			เม.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓๕	โครงการจิตอาสาพัฒนาด้วยหัวใจ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	√			ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๓๖	โครงการป้องกันและเขตชุมชนพระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๒๐,๐๐๐	-	√			มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๗	โครงการฝึกอบรม สัมมนา ผู้บริหารจังหวัดมหาสารคาม	๑๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	-			√	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการวันท้องถิ่นไทย	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๒,๘๕๐	๒,๑๕๐.๐๐	√			มี.ค. ๖๘	สำนักปลัด	ไม่ใช้งบประมาณ
๓๙	โครงการอบรมศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ ชุมชน และประชาชน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๕๙๐.๐๐	๘๕๐.๐๐	√			ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	โอนลด ๑๔๑,๕๖๐
๔๐	โครงการประชาสัมพันธ์และการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	๒,๘๕๐.๐๐	๒,๘๕๐.๐๐	-	√			ก.พ.๖๘	กองคลัง	
๔๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยียวยาหลังเกิด สาธารณภัย	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	๔๗๕,๑๒๐.๐๐	๒๐,๓๒๐.๐๐	√			พ.ค.๖๘ - พ.ย.๖๘	งานป้องกันฯ	
๔๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			ม.ค.๖๘, เม.ย.๖๘	งานป้องกัน	
๔๓	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	๕๐,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๕๐,๐๐๐	-			√	เม.ย.๖๘	งานป้องกัน	
๔๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการ เรียนการสอน ศพด.)	๓๕๔,๙๖๐.๐๐	๓๒๗,๓๕๒.๐๐	๒๗,๖๐๘.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.)	๑๖๙,๖๕๐.๐๐	๑๔๒,๒๔๕.๐๐	๒๗,๔๐๕.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน ศพด.)	๑,๐๒๕,๓๒๕.๐๐	๗๙๖,๘๖๐.๐๐	๒๒๘,๔๖๕.๐๐	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๔๗	โครงการทุนน้อยปฐมวัยสามหมวกนิรภัย มีวินัยจราจร	๑๕,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๑๐,๐๐๐	๕,๐๐๐.๐๐			√	พ.ค.๖๘ - มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๔๘	โครงการจัดการขยะและกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๕,๒๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	√			มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๔๙	โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่ตำบล ดอนกลาง	๑๕,๐๐๐.๐๐	โอนลด ๑๕,๐๐๐	-			√	พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๐	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐			√	พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๕,๐๐๐.๐๐	๓,๑๖๘.๐๐	๑๑,๘๓๒.๐๐	√			พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๕๒	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ให้ดื่ดท้องค์ราชันย์	๒๒,๕๐๐.๐๐	-	๒๒,๕๐๐.๐๐			√	เม.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๕๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการหรือผู้ดูแล ผู้พิการ	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐			√	เม.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๕๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐	√			เม.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๕	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ดอนกลางเกมส์"	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	√			ธ.ค.๖๗ - ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๖	โครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	√			มิ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	ไม่ใช้งบประมาณ
๕๗	โครงการจัดงานประเพณีวันพระสุนทรพิพิธ บุญคุณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ธ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๕๘	โครงการจัดทำแปลงสาธิตการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	๑๕,๐๐๐.๐๐			√	ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๕๙	โครงการปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์เพื่อ เฉลิมพระเกียรติ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๖๐	โครงการรักษาน้ำ รักษาน้ำ รักษาสีสิ่งแวดล้อม อบต.ดอนกลาง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ก.ค.๖๘ ๘	สำนักปลัด	
๖๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐.๐๐			√	ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๖๒	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริม (นม))	๘๗๔,๑๔๔.๐๐	๗๙๐,๗๓๘.๐๕	๘๓,๔๐๕.๙๕	√			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๓	เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานชาย)	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๖๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๓,๖๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	√			มี.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๖๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๕๕,๘๐๐.๐๐	๕๕,๘๐๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๕๖	โต๊ะเอนกประสงค์ ๒๐ ตัว	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๕๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	๒๐,๐๐๐.๐๐			√	ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๕๘	ตู้เหล็กเอกสาร ๔ ล็อก รุ่น WFC - ๗๐๔ (มอก.)	๒๐,๗๐๐.๐๐	๒๐,๗๐๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘	กองคลัง	
๕๙	โต๊ะคอมพิวเตอร์ STC - ๑๒๖๐๐๔	๕,๘๓๐.๐๐	๕,๘๓๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘	กองคลัง	
๖๐	โต๊ะทำงานหน้ายางพร้อมมุกุญแจล็อก	๕,๘๓๐.๐๐	๕,๘๓๐.๐๐	-	√			มี.ย.๖๘	กองคลัง	
๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	√			ส.ค.๖๘	กองคลัง	
๖๒	เก้าอี้สำนักงาน (พนักงานชาย)	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖๓	ตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน	๑๓,๒๐๐.๐๐	๑๓,๒๐๐.๐๐	-	√			ก.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ	
๖๕	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖๖	รถจักรยานยนต์ รุ่น AFS๑๑๐KDFR (๓TH) สตาร์ทเท้า ดรัมเบรค	๔๑,๕๐๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	√			มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖๗	รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๘๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	√			มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๖๘	เครื่องพิมพ์ Multicunction เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	√			ม.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิกไม่ได้ ดำเนินการ			
๖๙	เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ชนิดแบบมือถือ รุ่น IC-G๘๖ ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ แบบสังเคราะห์ความถี่ ประเภท ๒ พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM แบบติดตั้งประจำที่ (เครื่องแม่ข่าย) รุ่น F๕๑๓๐D กำลังส่ง ๑๐ วัตต์ แบบสังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ พร้อมอุปกรณ์ พร้อมเสาวิทยุสื่อสารแบบเหล็กแป๊ปประปา ขนาดความสูง ๑๘ เมตร	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	√			มี.ค.๖๘	กองสาธารณสุขฯ	
๗๐	เก้าอี้สำนักงาน (พนักพิงตาข่าย)	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	√			ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	
๗๑	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ติดผนัง (ระบบ Inverter)	๓๗,๙๐๐.๐๐	-	๓๗,๙๐๐.๐๐			√	ก.ย.๖๘	กองสวัสดิการฯ	
๗๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๑๙,๐๐๐.๐๐	-	๑๙,๐๐๐.๐๐			√	ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	
๗๓	ชุดปั้มน้ำบาดาล (ปั้มซัมเมอร์สไฟฟ้า) ขนาด ๑.๕ แรงม้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์	๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๕๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๔	ตู้ควบคุมปั้มน้ำบาดาล ๓ แรงม้า ๒๒๐ โวลต์	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๕	ตู้ควบคุมปั้มน้ำบาดาล ๓ แรงม้า ๓๘๐ โวลต์	๘,๗๐๐.๐๐	๘,๗๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๖	เครื่องพิมพ์ Multicunxion เลเซอร์ หรือ LED สี	๑๖,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๗	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ๒ เฟส ปริมาณน้ำสูงสุด (Cappacity) ๑๕๐ - ๕๐๐ ลิตร/นาที ความเร็วรอบ ๒๙๐๐ รอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๘	มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๕ แรงม้า ๒ เฟส ปริมาณน้ำสูงสุด (Cappacity) ๒๐๐ - ๕๐๐ ลิตร/นาที ความเร็วรอบ ๒๙๐๐ รอบต่อนาที แรงดันไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์	๑๗,๕๐๐.๐๐	๑๗,๕๐๐.๐๐	-	√			พ.ค.๖๘	กองช่าง	
๗๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านทิพโส - วังขอนจิก บ้านทิพโส หมู่ ๔	๔,๙๙๑,๕๐๐.๐๐	๓,๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๗๑,๕๐๐.๐๐	√			ธ.ค.๖๗	กองช่าง	
๘๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านดอนกลาง - ฮอมหญ้าคา บ้านดอนกลาง หมู่ ๑	๑,๗๗๑,๕๐๐.๐๐	๘๑๕,๐๐๐.๐๐		√			ส.ค.๖๘	กองช่าง	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง ไม่ได้ดำเนินการจำนวน ๑๔ โครงการ เนื่องจากบางโครงการหน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบติดภารกิจไม่สามารถดำเนินการได้ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการได้ตามหวังระยะเวลา

ข้อเสนอแนะ

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับอนุมัติตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ควรเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
๒. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การค่าใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้านควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก
๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการได้ให้มากขึ้น
๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนกลาง และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว
๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด
๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง